

ANDAMENTO INTERVENTI PNRR

1) PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO (EX UFFICI GIUDIZIARI) PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA MANCHE

CUP: H86F22000090006 - CIG: 9776274485

PNRR M4/C1/I1.1: Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università 1 - Investimento 1.1: "Piano per Asili nido e Scuole dell'Infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

Importo complessivo del finanziamento: € **2.100.000,00**

Andamento dell'intervento

	Da CONVENZIONE <i>(art.1 Addendum all'accordo di concessione)</i>		SITUAZIONE DI FATTO	RISPETTO DEI TEMPI
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 30 giugno 2023	Determina di aggiudicazione	16/06/2023 <i>(Determina n. 202)</i>	SI
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna lavori	29/11/2023	SI

2) PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" DI VIA BERLINGUER - PETILIA POLICASTRO (KR)

CUP: H82C22000130006 - CIG: 9787024BB1

PNRR M4/C1/I1.1: Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università 1 - Investimento 1.1: "Piano per Asili nido e Scuole dell'Infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

Importo complessivo del finanziamento: € **1.345.000,00**

Andamento dell'intervento

	Da CONVENZIONE <i>(art.1 Addendum all'accordo di concessione)</i>		SITUAZIONE DI FATTO	RISPETTO DEI TEMPI
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 30 giugno 2023	Determina di aggiudicazione	16/06/2023 <i>(Determina n. 203)</i>	SI
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna lavori	29/11/2023	SI

3) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO (EX PALESTRA) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA I.C. "DANTE ALIGHIERI" IN VIA A. DE GASPERI PETILIA POLICASTRO (KR)

CUP: H86F22000180006 - CIG: A001988280

PNRR M4/C1/I1.2: Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università 1 - Investimento 1.2: "*Piano di estensione del tempo pieno e mense* "

Importo complessivo del finanziamento: € **626.000,00**

Andamento dell'intervento

	Da CONVENZIONE <i>(art.4 dell'accordo di concessione)</i>		SITUAZIONE DI FATTO	RISPETTO DEI TEMPI
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 agosto 2023	Determina di aggiudicazione	31/08/2023 <i>(Determina n. 288)</i>	SI
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna lavori	30/11/2023	SI

4) ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI A MENSA ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI – PLESSO S.M. DON MAURO

CUP: H88H22000490006 - CIG: 9971091498

PNRR M4/C1/I1.2: Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università 1 - Investimento 1.2: "*Piano di estensione del tempo pieno e mense* "

Importo complessivo del finanziamento: € **341.342,38**

Andamento dell'intervento

	Da CONVENZIONE <i>(art.4 dell'accordo di concessione)</i>		SITUAZIONE DI FATTO	RISPETTO DEI TEMPI
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 agosto 2023	Determina di aggiudicazione	30/08/2023 <i>(Determina n. 284)</i>	SI
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna lavori	30/11/2023	SI

5) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA I. C. "G. MARCONI" - PLESSO PAGLIARELLE "MATTIA PRETI" VIA VITTORIO BACHELET N. 53 PETILIA POLICASTRO

CUP: H81B22001460006 - CIG: A03BB57FE1

PNRR M4/C1/I1.3: Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi

di istruzione: dagli Asili nido alle Università 1 - Investimento 1.3: " Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole "

Importo complessivo del finanziamento: € **800.000,00**

Andamento dell'intervento

	Da CONVENZIONE <i>(art.4 dell'accordo di concessione)</i>		SITUAZIONE DI FATTO	RISPETTO DEI TEMPI
Progettazione esecutiva	Entro il 31 agosto 2023	Determina di approvazione del progetto esecutivo	31/08/2023 <i>(Determina n. 289)</i>	SI
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2023	Determina di aggiudicazione	29/12/2023 <i>(Determina n. 490)</i>	SI